

20. März 2009

■ Baufortschritt vom 13.03. - 20.03.2009

Am **Corneliusstraße (Abschnitt 1)** sind die Baumaßnahmen eingestellt. Eine Fortführung ist für Herbst 2009 geplant. Zwischenzeitlich wird das benötigte Baugerät, das für die Vorbohrungen eingesetzt wird, geplant. Aufgrund der engen Maße des Kanals und der wasserseitigen Bearbeitung kann handelsübliches Baugerät nicht an den Ufern des LWK eingesetzt werden.

Am **Herkulesufer (Abschnitt 2)** in Höhe Bauhaus Archiv werden die Rammarbeiten in der "Schließzeit" des Bauhauses nach dem 17. Mai 2009 fortgeführt. Vom 17.-25.05.09 finden vorbereitende Arbeiten statt und in den Zeiträumen 25.-29.05.09 wie 02. - 12.06.09 werden die Ramm- und Verfüllungsarbeiten ausgeführt.

An der **Schöneberger Straße / Tempelhofer Ufer (Abschnitt 3)** ist das Einpressen der Spundbohlen, das Aufständern und das Rammen beendet. Bis 20.03.09 erfolgt die Erstellung eines Vorschüttkegels und die Verfüllung bis zur Ziegelflachsicht. Ab dem 23.03. aufwärts wird die Ziegelflachsicht mit Mörtel verfüllt. Die Sicherung des verengten Wasserweges wird gemäß gesetzlicher Vorgabe bis 31.03.2009 umgesetzt.

Die Bauarbeiten am **Tempelhofer Ufer, direkt unterhalb der Möckernbrücke (Abschnitt 4)** ruhen derzeit, diese werden nach Phase 1 der Spundbohleneinbringung im Abschnitt 6 wieder aufgenommen.

Am **Tempelhofer Ufer, unterhalb der U-Bahn Fußgängerbrücke (Abschnitt 5)** wird der Vorschüttkegel erstellt und die Ziegelflachsicht ab der 13. KW verfüllt. Die Abschnitte 3 und 5 laufen Hand in Hand. Auch hier erfolgt die Sicherung bis 31.03.2009.

Bei den Erschütterungsmessungen im Rahmen der Beweissicherung des U-Bahntunnels wurden keine Überschreitungen der Grenzwerte registriert. Die bautechnische und geodätische Beweissicherung (Teilbeweissicherung) erfolgt in der 13.KW.

Am **Tempelhofer Ufer, zwischen Großbeerenbrücke und U-Bahnhof Möckernbrücke (Abschnitt 6)** sind die Startbohlen fertig eingepresst. Am 19.03.2009 erfolgte die Klärung der offenen Fragen zur Prüfstatik zusammen mit den beteiligten Ingenieurbüros und Prüfstatiker. Durch eine Rundmail wird eine Freigabe vom Mediationsforum erbeten. Die Baumaßnahme könnte dann ab dem 24.03.2009 fortgesetzt werden.

Allgemeines zum Bauverlauf

Die bis 31.03.2009 noch nicht fertig gestellten Bauabschnitte 1, 2, 4 und 6 werden zwischenzeitlich gesichert. Die Sicherung umfasst eine Beschilderung gemäß Binnenschiffahrtsstraßenordnung, Farbkennzeichnungen und einen modifizierten Anfahrerschutz.

■ Fragen, Antworten, Quintessenzen

In dieser Rubrik werden aktuelle Fragen öffentlichen Interesses gesammelt und für alle verfügbar beantwortet.

1. Ersatzpflanzungen am Landwehrkanal

Die WSV hat für die in 2007 am Landwehrkanal vorgenommenen Baumfällungen nicht nur wie in der Baumschutzverordnung Berlins gefordert, Ersatzpflanzungen oder Ausgleichsabgaben im üblichen Verhältnis 1:1 angeboten, sondern zum ökologischen Ausgleich das Angebot der Ersatzmaßnahmen auf ein Verhältnis von 1:5 erhöht.

In Abstimmung zwischen dem Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA Berlin) und den Bezirken wurden in der aktuellen Vegetationsphase 2008, 190 Neupflanzungen als Ersatz für 38 gefällte Bäume vorgenommen. Ausgeglichen wurden: 11 Roßkastanien in Mitte, 13 Bäume (2 Trauerweiden, 2 Schwarzerlen, 2 Spitzahorn, 4 Silberweiden, 3 Hybridpappeln) in Charlottenburg-Wilmersdorf, 12

Bäume (2 Trauerweiden, 7 Aspen, 3 Hybridpappeln) in Friedrichshain-Kreuzberg und 2 Hybridpappeln in Neukölln.

Die Ersatzpflanzungen mit gebietstypischen und standortgerechten Straßenbäumen finden aufgrund der anstehenden Sanierung des Landwehrkanals an anderen Standorten statt:

- Der Bezirk **Mitte** hat **55 Straßenbäume** an den Standorten: Agricolastraße, Alt-Moabit, Bachstraße, Budapesterstraße, Bundesratufer, Burggrafenstraße, Derfflingerstraße, Jagowstraße, Klingelhöferstraße, Körnerstraße, Krefelderstraße, Landgrafenstraße, Lennestraße, Wilsnackerstraße gepflanzt.
- Der Bezirk **Charlottenburg-Wilmersdorf** bestückte mit **65 Straßenbäumen** die Nordhauser und Witzlebenstraße.
- Im Bezirk **Neukölln** fanden **10 Straßenbäume** in der Ossa-, Pflüger-, Treptower-, Werra-, Wildenbruch-, Wissmann- und Karl-Marx-Straße Platz.
- Der Bezirk **Friedrichshain-Kreuzberg** hat eine Ausgleichsabgabe von **60 Straßenbäumen** erhalten. Die Pflanzungen werden voraussichtlich in der Vegetationsperiode 2009 durchgeführt.

2. Bauzaun am LWK

Zahlreiche Anfragen sind in den vergangenen Tagen zum Thema „Bauzäune am Landwehrkanal“ eingegangen. Dazu werden wir im nächsten Freitags-Newsletter am 27.03.2009 informieren.

■ Termine

20.03.2009	Prüfbericht, 3. Teil, Abschnitte 1-5
23.03.2009	15. Forumssitzung, in der IHK Berlin, Fasanenstraße
24.03.2009	Offener Arbeitsgruppentermin
01.04.2009	Saisonstart für die Schifffahrt
17. – 25.05.2009	Vorbereitende Arbeiten am Herkulesufer, Abschnitt 2
25. – 29.05.2009	Sperrung des LWK, Rammarbeiten am Abschnitt 2, Herkulesufer
25.05.2009	16. Forumssitzung
02. – 12.06.2009	Sperrung des LWK, Verfüllarbeiten am Abschnitt 2, Herkulesufer
06.07.2009	17. Forumssitzung

■ Anmerkung der Redaktion

Bitte scheuen Sie sich nicht, Ihre kritischen und konstruktiven Anmerkungen wie Verbesserungsvorschläge oder weitere Rubriken zu nennen.